



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 5. 10. 2017

dodatek dle zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění, je uzavřen mezi těmito stranami

1. Zoologická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7

zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

IČ: 00064459

DIČ: CZ 00064459

Právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: PPF Banka, č.ú. : 2000980001/6000

(dále jen **objednatel**)

a

2. G. L. ARCHITEKTI s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 91165

se sídlem: 5. máje 562/26, 155 00 Praha 5

jednající: Akad. arch. Vlastimilem Vagadayem, jednatelem společnosti

IČ: 267 46 999

DIČ: CZ26746999

bankovní spojení: ČSOB Praha 6, č. ú. :181280418/0300

(dále jen **zhotovitel**)

I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly na základě dosavadního průběhu plnění díla a po vzájemné dohodě smluvních stran, v souladu s bodem 6 čl. 6.2. Smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2017 na následujících změnách předmětné smlouvy.

Dodatek vzniká na základě „vyvolaných investic projektu“ viz.zápis z kontrolních dnů stavby č.26 ze dne 16. 4. 2018 a č.27 ze dne 24. 4. 2018.

Předmětem dodatku č.1 je:

1. Rozšíření projektové dokumentace o tyto technologické objekty:

- technologie retenční nádrže
- biologické čištění
- přeložka kabelů
- přeložka kanalizace
- přeložka pitné vody

2. Rozšíření projektové dokumentace o tyto stavební objekty:

- komunikace
- provizorní komunikace
- retenční nádrž
- opěrné zdi

Dokumentace bude zhotovena v těchto výkonových fázích:

- I/I VF 03 DUR vypracování dokumentace pro územní řízení**
včetně kvalifikovaného odhadu nákladů
- I/II VF 04 DSP vypracování dokumentace pro stavební řízení**
včetně upřesněného výkazu výměr
- I/III VF 05 DPS + DZS vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby**
v podrobnosti dokumentace provedení stavby včetně položkového rozpočtu
- I/IV VF 08 ATD výkon autorského dozoru**

II.

Cena a termíny plnění

II/I Cena díla činí částku 3 489 550,-Kč bez DPH
(slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát devět tisíc pět set padesát korun českých),
DPH činí 732 805,-Kč (slovy: sedm set třicet dva tisíc osm set pět korun českých) částka
včetně DPH činí 4 222 355,-Kč
(slovy: čtyři miliony dvě stě dvacet dva tisíc tři sta padesát pět korun českých)

II/II Cena za jednotlivé výkonové fáze (části díla) Dodatku č.1 jsou stanoveny v příloze č.1 tohoto dodatku.

II/III Zhotovitel se zavazuje postupně předat dílo specifikované v čl. I tohoto dodatku v termínech uvedených v časovém harmonogramu, který je přílohou č.2 tohoto dodatku.

III.

Další ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Ve všem, co není uvedeno v tomto dodatku č.1 se smluvní strany řídí uzavřenou Smlouvou dílo ze dne 5. 10. 2017.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Účastníci dodatku č.1 Smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 10. 2017.

Příloha č.1 – Platební harmonogram


Příloha č.2 – Cílový časový harmonogram

za objednatele:



za zhotovitele:

v Praze dne..... 16 -08- 2018

v Praze dne..... 8.8 2018



Mgr.Miroslav Bobek
Zoologická zahrada hl.m.Prahy, ředitel




G. L. ARCHITEKTI s.r.o.
sídl.: 6. máje 24/562 155 00, P5
atel.: Řeblůva 21/1267 150 00, P5
tel: 231 545 196 ičo: 26 74 69 99

ak. arch. Vlastimil Vagaday
G.L.Architekti s.r.o., jednatel

"EXPOZICE ARKTIDY - LEDNÍ MEDVĚDI"						
SPECIFIKACE PROJEKTOVÝCH NÁKLADŮ						
"VYVOLANÉ INVESTICE"						
VÝKONOVÉ FÁZE PROJEKTU		cena celkem bez DPH	DUR	DSP	DZS	AD
	TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY		15%	29%	44%	12%
PS 05	TECHOLOGIE RENTENČNÍ NÁDŽE	915 200,00 Kč	• JEDNOTLIVÉ VÝKONOVÉ FÁZE PROJEKTU PROCENTUELNĚ DLE ČKA • TERMÍNY PLNĚNÍ JSOU SPECIFIKOVÁNY DLE AKTUALIZOVANÉHO ČASOVÉHO HARMONOGRAMU, KTERÝ JE PŘÍLOHOU č.2 DODATKU č.1 SoD			
PS 07	BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ	146 850,00 Kč				
IO ...	PŘELOŽKA KABELŮ	150 000,00 Kč				
IO ...	PŘELOŽKA KANALIZACE	250 000,00 Kč				
IO ...	PŘELOŽKA PITNÉ VODY	190 000,00 Kč				
CELKEM TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY		1 652 050,00 Kč				
	STAVEBNÍ OBJEKTY					
SO 14a	KOMUNIKACE	171 750,00 Kč				
SO 14b	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE	113 250,00 Kč				
SO 15	RETENČNÍ NÁDRŽ	1 153 500,00 Kč				
SO 17-19	OPĚRNÉ ZDI	399 000,00 Kč				
CELKEM STAVEBNÍ OBJEKTY		1 837 500,00 Kč				
Cena bez DPH jednotlivé fáze projektu		3 489 550,00 Kč	523 432,50 Kč	1 011 969,50 Kč	1 535 402,00 Kč	418 746,00 Kč

PROJEKTOVÉ PRÁCE CELKEM BEZ DPH	3 489 550,00 Kč
VÝŠE DPH 21%	732 805,00 Kč
PROJEKTOVÉ PRÁCE CELKEM S DPH	4 222 355,00 Kč



G. L. ARCHITEKTI s.r.o.
 sídlo: 5. máje 26/562, 155 00, P5
 atelier: Bieletova 21/1247, 150 00, P5
 tel: 251 545 193 fax: 26 74 69 99

17-037 LEME

ID	EXPOZICE ARKTIDY - LEDNÍ MEDVĚDI	Doba trvání	Předchůdci	Názvy trvání
1	VF 1 PPR - PŘÍPRAVA ZAKÁZKY / JŘBU	66 dny		
2	 nabídka zhotovitele	0 dny		
3	 projednání nabídky	15 dny 2		
4	uzavření SOD	15 dny 3		
5	podpis SOD na projekt	3 dny 4		
6	VF 2 STS - NÁVRH / STUDIE STAVBY	48 dny		
7	 zpracování hrubopisu dokumentace	15 dny 5		
8	předjednání s DO, městem, SÚ	5 dny 7		
9	zpracování připomínek	5 dny 8		
10	hrubopis dokončen	0 dny 9		
11	projednání dokumentace - stanoviska DO	20 dny 10		
12	zpracování připomínek	3 dny 11		
13	dokumentace dokončena	0 dny 12		
14	VF 2.1 PPO - OBSTARÁNÍ PROJEKTOVÝCH PODKLADŮ	54 dny		
15	analýza zakázky	10 dny 5		
16	podklady / zadání	4 dny 15		
17	obstarání podkladů	40 dny 16		
18	podklady dokončeny	0 dny 17		
19	VF 2.2 - EIA - OZNÁMENÍ PODLIMITNÍHO ZÁMĚRU (příl. 3a)	67 dny		
20	zpracování speciálních studií	22 dny 13;18		
21	zpracování dokumentace	22 dny 13		
22	oznámení záměru	0 dny 21		
23	zjišťovací řízení	45 dny 22		
24	závěr zjišťovacího řízení	0 dny 23		
25	VF 3 DUR - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ	263 dny		
26	zpracování hrubopisu dokumentace	61 dny 7		
27	hrubopis dokončen	0 dny 26		
28	projednání dokumentace - stanoviska DO	133 dny 27		
29	zpracování připomínek	3 dny 28		
30	 podání žádosti	0 dny 29;24		
31	zahájení řízení	10 dny 30		
32	úřední deska	12 dny 31		
33	veřejné ústní projednání	10 dny 32		
34	vydání rozhodnutí	7 dny 33		
35	UR vydáno	0 dny 34		
36	úřední deska	12 dny 35		
37	právní moc	15 dny 36		
38	nabytí PM	0 dny 37		
39	VF 4.1 VR / DR - VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ	147 dny		
40	 zpracování hrubopisu dokumentace	45 dny 38		
41	 hrubopis dokončen	0 dny 40		
42	 projednání dokumentace - stanoviska DO	45 dny 41		
43	 podání žádosti	0 dny 42;38		
44	 řízení	45 dny 43		
45	 vydání VR a DR	0 dny 44		
46	 PM	12 dny 45		
47	 nabytí PM	0 dny 46		
48	VF 4.2 DSP - STAVEBNÍ ŘÍZENÍ - OBJEKTY	270 dny		
49	zpracování hrubopisu dokumentace	109 dny 30		
50	hrubopis dokončen	0 dny 49		
51	projednání dokumentace - stanoviska DO	44 dny 50		
52	podání žádosti	0 dny 51;47		
53	řízení	45 dny 52		
54	vydání SP	0 dny 53		
55	PM	12 dny 54		
56	nabytí PM	0 dny 55		
57	VF 5 DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	140 dny		
58	zpracování hrubopisu dokumentace	128 dny 56;47		
59	hrubopis dokončen	0 dny 58		
60	projednání dokumentace - klient	5 dny 59		
61	zpracování připomínek	7 dny 60		
62	dokumentace dokončena	0 dny 61		
63	VF 6 DZS - DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY	139 dny		
64	56	128 dny 56;47		
65	hrubopis dokončen	0 dny 64		
66	projednání dokumentace - Klient	5 dny 65		
67	zpracování připomínek	6 dny 66		
68	dokumentace dokončena	0 dny 67		
69	-- VDS VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY	65 dny		
70	nabídky	35 dny 62;67		
71	výhodnocení	24 dny 70		
72	uzavření SoD	6 dny 71		
73	zahájení stavby	0 dny 72		
74	VF 7 ATD - AUTORSKÝ DOZOR	0 dny		
75	zahájení	0 dny 73;56;47		



G.L. ARCHITEKTURA s.r.o.
 sídlo: 5. máje 26/542 150 00, P5
 atelier: Bieblova 21/1267 150 00, P5
 tel: 251 585 196 fax: 267 469 99